

CHECKLISTE

Prüfung Blitzschutzanlage

ABLEITSYSTEM

- ☐ Ableitungen ordnungsgemäß installiert ?
- ☐ Anschlüsse Erdungssystem vorhanden ?
- ☐ Nummerierung vorhanden?
- ☐ Beschädigungen?
- ☐ Niederohmigkeit nachgewiesen?

DACHAUFBAUTEN, AUFFANGLEITUNG AUFFANGSYSTEM

- ☐ Attika überbrückt ?
- ☐ Dachaufbauten abgesichert ?
- ☐ Korrektes Maschennetz?
- ☐ Trennungsabstand eingehalten ?
- ☐ Windlast berücksichtigt ?
- ☐ Oberleitungen ordnungsgemäß verlegt ?
- ☐ Aufstiege eingebunden?
- ☐ Richtige Materialauswahl?
- ☐ Photovoltaik vorhanden ?
- ☐ Photovoltaik ÜSS vorhanden
- ☐ Sekuranten vorhanden?

POTENTIALAUSGLEICH

- ☐ Gas eingebunden ?
- ☐ Wasser eingebunden ?
- ☐ Telekommunikation eingebunden ?
- ☐ Potentialausgleichschiene vorhanden und korrekt installiert?

ÜBERSpannungsschutz

- ☐ in Hauptverteilung vorhanden (Typ 1) ?
- ☐ in Unterverteilungen vorhanden (Typ 2) ?
- ☐ Kombi-Ableiter vorhanden?

DOKUMENTATION

- ☐ Errichter-Unterlagen vorhanden ?
- ☐ Prüfberichte vorhanden ?
- ☐ Prüffristen ermittelt ?
- ☐ Zeichnung vorhanden ?
- ☐ Bilder vorhanden ?